

| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU                               |                                            |               |                           |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                            |                                            |               |                           |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
|                                                                                         | Nº OPERAÇÃO - CAIXA                        | Nº TGOV       | DESCRIÇÃO DO LOTE         |               |           | LOCAL DA OBRA   |              |              | RESPONSÁVEL TÉCNICO      |              |              | DATA         |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
|                                                                                         | 1098.400-17                                | 969017        | IMPLANTAÇÃO DA 3ª ADUTORA |               |           | MOGI GUAÇU - SP |              |              | Engº Gabriel Aguilã Slan |              |              | 19/12/2025   |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| ITEM                                                                                    | DESCRIÇÃO                                  | VALOR (R\$)   | PARCELAS:                 | 1             | 2         | 3               | 4            | 5            | 6                        | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18            |               |  |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA                                 |                                            |               |                           |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 1                                                                                       | PROJETO EXECUTIVO - REFORMA EEAB           | 16.092,87     | % PERÍODO                 | 100,00%       |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 1.1                                                                                     | PROJETO EXECUTIVO - REFORMA EEAB           | 16.092,87     | % PERÍODO                 | 100,00%       |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 2                                                                                       | CANTEIRO DE OBRAS - REFORMA EEAB           | 4.741,16      | % PERÍODO                 |               | 83,71%    | 5,43%           | 5,43%        | 5,43%        |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 2.1                                                                                     | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA             | 3.711,36      | % PERÍODO                 |               | 100,00%   |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 2.2                                                                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                      | 1.029,80      | % PERÍODO                 |               | 25,00%    | 25,00%          | 25,00%       | 25,00%       |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 3                                                                                       | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS - REFORMA EEAB      | 45.566,67     | % PERÍODO                 |               | 24,98%    | 24,98%          | 25,01%       | 25,03%       |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 3.1                                                                                     | BASE DO CONJUNTO MOTO-BOMBA                | 10.202,41     | % PERÍODO                 |               | 24,98%    | 24,98%          | 24,98%       | 25,07%       |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 3.2                                                                                     | BLOCOS DE COROAMENTO                       | 9.175,26      | % PERÍODO                 |               | 24,95%    | 24,95%          | 25,05%       | 25,05%       |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 3.3                                                                                     | MONTAGENS HIDRÁULICAS                      | 15.516,00     | % PERÍODO                 |               | 25,00%    | 25,00%          | 25,00%       | 25,00%       |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 3.4                                                                                     | MONTAGENS DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBA         | 3.332,72      | % PERÍODO                 |               | 25,00%    | 25,00%          | 25,00%       | 25,00%       |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 3.5                                                                                     | MONTAGENS ELÉTRICAS                        | 7.340,28      | % PERÍODO                 |               | 25,00%    | 25,00%          | 25,00%       | 25,00%       |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 4                                                                                       | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS   | 3.247.010,39  | % PERÍODO                 |               | 37,39%    | 36,01%          | 13,30%       | 13,30%       |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 4.1                                                                                     | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS   | 3.247.010,39  | % PERÍODO                 |               | 37,39%    | 36,01%          | 13,30%       | 13,30%       |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| SUB-TOTAL                                                                               |                                            | 3.313.411,09  | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| ADUTORA ETA - VILA PARAÍSO                                                              |                                            |               |                           |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 1                                                                                       | PROJETO EXECUTIVO - ADUTORA                | 308.140,61    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              | 100,00%                  |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 1.1                                                                                     | PROJETOS EXECUTIVOS                        | 308.140,61    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              | 100,00%                  |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 2                                                                                       | CANTEIRO DE OBRAS - ADUTORA                | 179.234,16    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 10,23%       | 8,16%        | 8,16%        | 8,16%        | 8,16%        | 8,16%        | 8,16%         | 8,16%         | 8,16%         | 8,16%         | 8,16%         |               |               |  |
| 2.1                                                                                     | INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 175.522,80    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |               |               |  |
| 2.2                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA                      | 3.711,36      | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 100,00%      |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 3                                                                                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADUTORA      | 295.545,00    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |               |               |  |
| 3.1                                                                                     | RECURSOS HUMANOS                           | 295.545,00    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |               |               |  |
| 4                                                                                       | INTERLIGAÇÃO DA ETA COM A ADUTORA          | 407.759,08    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 50,00%       | 50,00%       |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 4.1                                                                                     | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 76.958,78     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 50,00%       | 50,00%       |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 4.2                                                                                     | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 330.800,30    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 50,00%       | 50,00%       |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 5                                                                                       | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA                    | 10.602.013,16 | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        |               |               |  |
| 5.1                                                                                     | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 2.740.618,31  | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        |               |               |  |
| 5.2                                                                                     | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 7.861.394,85  | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        |               |               |  |
| 6                                                                                       | TRAVESSIA AEREA FIXADA NA PONTE            | 478.762,11    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 6.1                                                                                     | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 50.019,02     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 6.2                                                                                     | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 428.743,09    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 7                                                                                       | CAIXA VENTOSA 1                            | 63.789,23     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              | 49,99%       | 50,01%       |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 7.1                                                                                     | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 34.413,55     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              | 49,99%       | 50,01%       |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 7.2                                                                                     | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 29.375,68     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8                                                                                       | CAIXA VENTOSA 2                            | 60.455,55     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               | 49,99%        | 50,01%        |               |               |               |  |
| 8.1                                                                                     | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 31.079,87     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               | 49,98%        | 50,02%        |               |               |               |  |
| 8.2                                                                                     | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 29.375,68     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               | 50,00%        | 50,00%        |               |               |               |  |
| 9                                                                                       | CAIXA VENTOSA 3                            | 47.253,84     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               | 49,98%        | 50,02%        |               |               |               |               |  |
| 9.1                                                                                     | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 28.481,84     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               | 49,97%        | 50,03%        |               |               |               |               |  |
| 9.2                                                                                     | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 18.772,00     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               | 49,99%        | 50,01%        |               |               |               |               |  |
| 10                                                                                      | CAIXA DE DESCARGA 1                        | 52.049,40     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              | 50,00%        | 50,00%        |               |               |               |               |               |  |
| 10.1                                                                                    | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 29.685,06     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              | 49,99%        | 50,01%        |               |               |               |               |               |  |
| 10.2                                                                                    | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 22.364,34     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              | 50,00%        | 50,00%        |               |               |               |               |               |  |
| 11                                                                                      | CAIXA DE DESCARGA E TRANSIÇÃO 2            | 134.765,15    | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               | 49,99%        | 50,01%        |               |               |               |  |
| 11.1                                                                                    | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 35.156,19     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               | 49,96%        | 50,04%        |               |               |               |  |
| 11.2                                                                                    | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 99.608,96     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               | 50,00%        | 50,00%        |               |               |               |  |
| 12                                                                                      | CAIXA DE DESCARGA E TRANSIÇÃO 3            | 92.763,65     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 49,90%        | 50,01%        |               |               |  |
| 12.1                                                                                    | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 33.501,47     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 49,97%        | 50,03%        |               |               |  |
| 12.2                                                                                    | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 59.262,18     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 50,00%        | 50,00%        |               |               |  |
| 13                                                                                      | CAIXA DE VÁLVULA DE BLOQUEIO               | 64.122,77     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 49,99%        | 50,01%        |               |               |  |
| 13.1                                                                                    | OBRAS CIVIS E SERVIÇOS                     | 24.303,33     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 49,96%        | 50,04%        |               |               |  |
| 13.2                                                                                    | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                   | 39.819,44     | % PERÍODO                 |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 50,00%        | 50,00%        |               |               |  |
| SUB-TOTAL                                                                               |                                            | 12.786.653,71 |                           |               |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
| GABRIEL AGUILA SLAN<br>ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5070414627-SP<br>GERENTE DE PLANEJAMENTO |                                            |               | PERÍODO                   | %             | 0,10%     | 7,64%           | 7,34%        | 2,75%        | 2,75%                    | 1,91%        | 8,12%        | 8,10%        | 6,83%        | 6,83%        | 8,51%        | 8,51%         | 6,99%         | 7,14%         | 6,98%         | 7,43%         | 1,34%         | 0,73%         |  |
|                                                                                         |                                            |               |                           | REPASSE       | 9.848,94  | 752.383,86      | 722.791,75   | 271.399,63   | 271405,54                | 183.138,99   | 776.833,56   | 774.630,86   | 653.456,48   | 653.456,60   | 814.670,99   | 814.684,67    | 668.908,29    | 682.945,01    | 667.479,15    | 711.431,38    | 127.966,49    | 69.963,19     |  |
|                                                                                         |                                            |               |                           | CONTRAPARTIDA | 6.243,93  | 476.988,10      | 458.227,64   | 172.058,98   | 172062,72                | 125.001,62   | 530.228,21   | 528.724,75   | 446.017,12   | 446.017,19   | 556.054,17   | 556.063,50    | 456.563,75    | 466.144,52    | 455.588,29    | 485.587,91    | 87.343,60     | 47.753,42     |  |
|                                                                                         |                                            |               |                           | OUTROS        |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
|                                                                                         |                                            |               | ACUMULADO                 | INVESTIMENTO  | 16.092,87 | 1.229.371,96    | 1.181.019,39 | 443.458,61   | 443.468,26               | 308.140,61   | 1.307.061,77 | 1.303.355,61 | 1.099.473,60 | 1.099.473,79 | 1.370.725,16 | 1.370.748,17  | 1.125.472,04  | 1.149.089,53  | 1.123.067,44  | 1.197.019,29  | 215.310,09    | 117.716,61    |  |
|                                                                                         |                                            |               |                           | %             | 0,10%     | 7,74%           | 15,07%       | 17,83%       | 20,58%                   | 22,49%       | 30,61%       | 38,71%       | 45,54%       | 52,37%       | 60,88%       | 69,39%        | 76,38%        | 83,52%        | 90,50%        | 97,93%        | 99,27%        | 100,00%       |  |
|                                                                                         |                                            |               |                           | REPASSE       | 9.848,94  | 762.232,80      | 1.485.024,55 | 1.756.424,18 | 2.027.829,72             | 2.210.968,71 | 2.987.802,27 | 3.762.433,13 | 4.415.889,61 | 5.069.346,21 | 5.884.017,20 | 6.698.701,87  | 7.367.610,16  | 8.050.555,17  | 8.718.034,32  | 9.429.465,70  | 9.557.432,19  | 9.627.395,38  |  |
|                                                                                         |                                            |               |                           | CONTRAPARTIDA | 6.243,93  | 483.232,03      | 941.459,67   | 1.113.518,65 | 1.285.581,37             | 1.410.582,99 | 1.940.811,20 | 2.469.535,95 | 2.915.553,07 | 3.361.570,26 | 3.917.624,43 | 4.473.687,93  | 4.930.251,68  | 5.396.396,20  | 5.851.984,49  | 6.337.572,40  | 6.424.916,00  | 6.472.669,42  |  |
|                                                                                         |                                            |               |                           | OUTROS        |           |                 |              |              |                          |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |  |
|                                                                                         |                                            |               |                           | INVESTIMENTO  | 16.092,87 | 1.245.464,83    | 2.426.484,22 | 2.869.942,83 | 3.313.411,09             | 3.621.551,70 | 4.928.613,47 | 6.231.969,08 | 7.331.442,68 | 8.430.916,47 | 9.801.641,63 | 11.172.389,80 | 12.297.861,84 | 13.446.951,37 | 14.570.018,81 | 15.767.038,10 | 15.982.348,19 | 16.100.064,80 |  |